

ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

A projekt azonosítószáma: TOP-3.1.1-15-SB1-2016-00015

A projekt megnevezése: Nyírbogát belterületi kerékpárút építése a 471. sz. főútvonal mentén

Kedvezményezett: Nyírbogát Város Önkormányzata

Megítélt támogatás: 594.777.987.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítási időszak: 2017.06. 08 – 2023.09.30

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által közzétett TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés tárgyú felhívásra Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata 2016.03.30-án támogatási kérelmet nyújtott be. A Támogató a pályázót a 2017. május 09. napon kelt támogatási döntés szerint 399.917.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A projekt keretében kerékpárút építése valósult meg Nyírbogát belterületén, a 471. sz. főútvonal mentén a Nyírgelse-Nyírbogát és a Nyírbogát-Nyírbátor között meglévő külterületi kerékpárutak végpontjainak összekapcsolásával. A fejlesztés mind a kerékpárosok, mind a gyalogosok, mind a gépjárművel közlekedők számára egy olyan magasabb szintű és biztonságosabb közlekedési módot tesz lehetővé, amely régóta kívánalom Nyírbogát településen. A fejlesztés további célja, hogy javuljon a helyi munkaerő mobilitása, a munkahelyek, a közintézmények kerékpáros megközelíthetősége.

A belterületi kerékpárút építésére vonatkozó Vállalkozási szerződés 2019.08.12-én került megkötésre a kivitelezéshez szükséges forrás hiánya miatt feltételes hatállyal. A nyertes közös ajánlattevők, a Magyar-Parképítő Kft. és a Rapid-Ride Kft. által megajánlott ár jelentősen meghaladta a projekt költségvetésében rendelkezésre álló összeget, ezért forrásráemelési kérelem került benyújtásra. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen a Kormány az 1404/2020. (VII. 15.) számú határozatával a projekt megvalósításához 194 860 987.- Ft többlettámogatást biztosított, mellyel a támogatási összeg 399.917.000.- Ft-ról 594.777.987.- Ft-ra növekedett. A projekt megvalósításához mintegy 5 millió Ft saját forrásra is szükség volt, melyet az önkormányzat biztosított a projekt sikeres megvalósítása érdekében.

Az építésre vonatkozó Vállalkozási szerződés a többlettámogatás megítélését követően, 2020. szeptember 24. napján lépett hatályba. Az építési munkálatok szakszerűen, az előírt minőségi előírások szerint, a végzett munka folyamatos ellenőrzése mellett zajlottak. A vállalkozó a szerződés szerinti határidőre, 2021.10.30-ra, a tárgyi munkát készre jelentette, melyet követően megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. Az eljárás során felvett hibalistában szereplő hibák a vállalkozó által kijavításra kerültek. Az elkészült létesítményt az önkormányzat, mint megrendelő 2021.12.02-án üzemeltetésre átvette. A forgalomba helyezési engedélyezési eljárás során a hatóságok által kért módosítások, hiányosságok teljesítését követően az engedély kiadásra került és 2022.09.28-án jogerőre emelkedett. A vonatkozó jogszabálynak és a pályázati felhívásnak eleget téve sor került a kerékpárút közúti biztonsági auditálására is, melyről jelentés készült.

A projekt keretében a helyi lakosok nagy részét, kicsiket és felnőtteket egyaránt megmozgató „Kerékpáros közlekedést népszerűsítő kampány” is megvalósult.

További információ a jegyzo.nyirbogat@gmail.com e-mail címen kérhető.